



Antwort zur Anfrage Nr. 1753/2014 der CDU-Stadtratsfraktion
betreffend **Verzögerungen bei der Sanierung der Wildgrabentalbrücke (CDU)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Zu 1.

Gemäß dem ursprünglichen Bauzeitenplan wurde ein Bauende Ende November 2014 angestrebt.

Diese Zielsetzung wird auch bis auf wenige Tage erreicht werden, es ist mit einer endgültigen Fertigstellung in der 50. Kalenderwoche zu rechnen.

Bei Baumaßnahmen, die über fast 1 Jahr laufen, muss eine geringfügige Überschreitung von wenigen Tagen akzeptiert werden. Unabhängig davon konnten andere Sanierungsarbeiten auf der Unterseite der Brücke weiterlaufen.

Zu 2.

Siehe zu 1.

Zu 3.

Zusätzliche Kosten sind durch die Verzögerung nicht zu erwarten. Der Aufbau des Zeltes wurde wegen der ungünstigen Witterung notwendig. Die Arbeiten waren auch nicht früher durchführbar. Da keine Bedarfsposition ausgeschrieben werden können, wurde im Vertrauen auf noch ausreichende Bedingungen im November zunächst kein Zelt beauftragt. Sofern beauftragte Leistungen entfallen, entsteht der Firma ein Ersatzanspruch für die damit verbundenen Teilleistungen. Dies sollte vermieden werden.

Zu 4.

Mit dem Abschluss der Arbeiten wird in der 50. Kalenderwoche gerechnet.

Mainz, 02.12.2014

gez. Eder

Katrin Eder
Beigeordnete