

Gesamtsumme

GWM**Haushaltsüberwachungsliste**

ab 2016

Wirtschaftseinheit: 4463.30

Projekt:

Neubau Kita Friedrich-Ebert-Str.

Nummer:

IM 1616

Stand:

6. Mrz. 17

Projektbudget lt. Contract ohne gesperrte Mittel, KG 100 und 600:

4.043.979,52

Projektbudget Amt 51 lt. Contract KG 600:

154.380,00

gesperrte Mittel zur Deckung der Kosten d. Provisoriums

329.000,00

Schlussgerechnete Leistungen sind in violetter Schrift dargestellt

Kostengruppe 200	Kostenberechnung	Auftrag	Auftrag Progn.	Rechnungsbetrag	Rechnung Progn.
Abbruch Geb. B	196.555,00	206.866,08	297.179,47	297.179,47	297.179,47
Baumfällarbeiten	0,00	2.770,32	2.770,32	2.770,32	2.770,32
Nistlöcher schließen	0,00	966,10	966,10	966,10	966,10
Umverleg. Hausanschl.	0,00	399,95	399,95	399,95	399,95
Hausanschluss I	0,00	37.427,88	37.427,88	37.427,88	37.427,88
Abwasserentsorgung	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Wasserversorgung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Gasversorgung	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
HA Strom Kita neu	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
HA Telekom Kita neu	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Summe KG 200	256.555,00	248.430,33	398.743,72	338.743,72	398.743,72
Kostengruppe 300	Kostenberechnung	Auftrag	Auftrag Progn.	Rechnungsbetrag	Rechnung Progn.
Gerüstarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÜ-Leistung	3.038.536,76	3.656.386,56	3.656.386,56	0,00	3.656.386,56
Schließanlage	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Freimachen, Planum	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Stehle / Beschilderung	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Summe KG 300	3.042.036,76	3.656.386,56	3.709.886,56	0,00	3.709.886,56
Kostengruppe 400	Kostenberechnung	Auftrag	Auftrag Progn.	Rechnungsbetrag	Rechnung Progn.
HLS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektroinst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Küche	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe KG 400	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Kostengruppe 500	Kostenberechnung	Auftrag	Auftrag Progn.	Rechnungsbetrag	Rechnung Progn.
	243.228,00	0,00	243.228,00	0,00	243.228,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe KG 500	243.228,00	0,00	243.228,00	0,00	243.228,00
Kostengruppe 700	Kostenberechnung	Auftrag	Auftrag Progn.	Rechnungsbetrag	Rechnung Progn.
Kampfmittel-Vorerku	0,00	1.844,50	1.844,50	1.844,50	1.844,50
Fachbauleitung "Abt	0,00	11.614,40	10.923,01	10.923,01	10.923,01
SiGeKo Abbruch	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00
Brandschutz	0,00	8.687,00	5.593,00	5.593,00	5.593,00
Baugrund	2.000,00	2.874,15	4.687,50	2.687,50	4.687,50
61.01-Verkehrsamt	0,00	326,54	326,54	326,54	326,54
FI-Leistung TGA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
SiGeKo Neubau	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Summe KG 700	21.500,00	28.202,59	45.730,55	24.230,55	45.730,55
Gesamtsumme	3.608.319,76	3.933.019,48	4.442.588,83	362.974,27	4.442.588,83

Restmittel

-398.609,31