

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1162/2017
Amt/Aktenzeichen 69/69-46-00	Datum 24.08.2017	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Werkausschuss der Gebäudewirtschaft Mainz	Kenntnisnahme	05.09.2017	Ö

Betreff: "Mainzer Baukasten-Kitas" hier: Sachstand
Mainz, gez. Marianne Grosse Beigeordnete

Beschlussvorschlag:

Die Mitglieder des Werkausschusses nehmen die Informationen zum Sachstand der Planung und Realisierung der Mainzer Baukastenkitas zur Kenntnis.

Sachverhalt und Sachstand

Aufgrund des dringenden Bedarfs an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten wurde im Laufe des Jahres 2016 durch die GWM das System „Mainzer Baukastenkita“ entwickelt. Eine Vorstellung des Planungs- und des Realisierungsprinzips fand am 24.01.2017 im Werkausschuss der GWM und am 30.08.2017 im Planungs- und Gestaltungsbeirat statt.

Das System zeichnet sich dadurch aus, dass es einen nach Raummodulen aufgebauten Planungsentwurf gibt, der für mehrere gleich gestaltete Kitas angewendet wird. Ausführungsplanung und LV-Erstellung reduzieren sich dadurch ab der zweiten Kita auf ein Minimum.

Durch die Festlegung, die Kitas in Holzbauweise zu erstellen, verringert sich die Bauzeit ebenfalls, so dass die ersten fünf Kitas voraussichtlich im Laufe des Jahres 2019 fertiggestellt werden können.

Zwischenzeitlich wurde die „Mainzer Baukastenkita“ weiterentwickelt und befindet sich derzeit in der Phase der Ausführungsplanung. Nach LV-Erstellung sollen die ersten Gewerke im Herbst 2017 ausgeschrieben werden, so dass das erste Projekt, die Kita „Jakob-Laubach-Straße“ in Weisenau, voraussichtlich im Januar/Februar 2018 starten kann. Die weiteren Kitas folgen dann im 2–3 Monats-Rhythmus.
Fertigstellung der (vorläufig) letzten Kita voraussichtlich Herbst 2019.

Die aktuelle Konzeption der „Mainzer Baukastenkita“ ist der beigefügten Präsentation zu entnehmen.