



Antwort zur Anfrage Nr. 1059/2014 der CDU-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Finthen betreffend  
**Kolumbarienanlage auf dem Finther Ortsfriedhof (CDU)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Trotz zahlreicher vorausgegangener Abstimmungsgespräche mit dem Auftragnehmer auf Basis des Leistungsverzeichnisses wurden die Urnenstelen am 07.07.2014 mit einer Vielzahl von Mängeln geliefert.

Beispielsweise – Kammerverschlussplatten schließen nicht bündig, Struktur der Oberfläche des Sichtbetons, wesentlich größere Körnung des verwendeten Zuschlagsstoffes, Oberfläche sandgestrahlt anstatt gestockt.

In Absprache mit der Verdingungsstelle der Stadt Mainz wurde die Firma aufgefordert, die Mängel in einer angemessenen Frist bis 08.08.2014 bzw. 22.08.2014 zu beseitigen bzw. die Ware mangelfrei neu zu liefern.

Mit Schreiben vom 22.08.2014 wurde dem Auftragnehmer eine letztmalige Frist bis 05.09.2014 zur Vorstellung von Musterstelen eingeräumt und weiterhin dem Vorbehalt des Rechts auf Rücktritt vom Vertrag.

Beim Vororttermin am 03.09.14 mit der ausführenden Firma, wurden die vereinbarten Nachbesserungsarbeiten vorgestellt und vom WBM freigegeben.

Die Arbeiten werden nun zeitnah ausgeführt. Die anschließende Fertigstellung der Anlage durch den WBM nimmt dann voraussichtlich noch drei bis vier Wochen in Anspruch.

Mainz, 10.09.2014

gez. Eder

Katrin Eder  
Beigeordnete