



69 – Gebäudewirtschaft Mainz Stand der Projektabwicklungen zum 31.12.2015 (Halbjahresbericht)

Mainz, Gebäudewirtschaft Mainz, Dezember 2015

Teil 1

Kurzdarstellung der Bauprojekte, die über das Investitionsprogramm finanziert werden

Teil 2

Kurzdarstellung der Programme und Bauprojekte, die über den Wirtschaftsplan finanziert werden

Teil 3

Kurzdarstellung der Bauprojekte, die die GWM als Geschäftsbesorger für die Stadt abwickelt (Abrechnungsmaßnahmen)





Teil 1

Bauprojekte Investitionsprogramm

Anzahl: 22


Investitionsvolumen gesamt: 89.120.000 Euro

davon in 2015 : ca. 13.670.000 Euro










Grundriss Sporthalle und Grundschulgebäude, gelbes Oval: KiJuKuZ

Projekt:

GS Laubenheim, Ersatzneubau Sporthalle

Kosten: 7.429.800 €

Stand der Projektabwicklung: Bauantrag: gestellt, Antrag auf schulbehördliche Genehmigung: gestellt, Integration des KiJuKuZ (wurde für Zuschuss angemeldet)











Projekt:

GS Laubenheim, Ersatzneubau Grundschule mit betreuender Grundschule

Kosten:

9.135.200 €

Stand der Projektabwicklung: Aktualisierung der Entwurfsplanung nach Widersprüchen der Nachbarn, Gemeinsame Anträge mit Sporthalle gestellt.









Projekt: GB Feldbergschule, Ersatzneubau Große Sporthalle

Kosten: 3.178.320 €

Stand der Projektabwicklung: Neuerarbeitung der Entwurfsplanungen, aktuell nach Entscheidung zur Ganztagsschule mit Mensa als Einschub im Erdgeschoss




Aufständerung der Sporthalle, Einschub der Mensa










Projekt:


Anne-Frank-Realschule Plus, Brandschutz und Barrierefreiheit

Kosten: 7.020.000 €

Stand der Projektabwicklung: Baubeginn 15.10.2015, Gründungsarbeiten und Entkernung laufen



Umsetzung der ADD Forderung: Gesamtkonzeption für Brandschutz und Barrierefreiheit











Projekt:

BBS I, Sanierung Gebäude A

Kosten:

11.161.000 €

Stand der Projektabwicklung:

Baustart erfolgt, Umzug der Schüler erledigt, Baustelleneinrichtung steht, Rohbau und Dachdichtungsarbeiten beauftragt.

Geplante Fertigstellung: Mai 2017











BBS I, Auflagenerfüllung Brandschutz

Kosten aktuell: 2.850.000 €

Stand der Projektabwicklung: Schrittweise Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen, Entrauchung des zentralen Treppenhauses realisiert, Brandschutztüren eingebaut












Projekt:

BBS III, Auflagenerfüllung Brandschutz

Kosten:

2.500.000 €

Stand der Projektabwicklung: Schrittweise, zeitversetzte Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen in Analogie zur BBS I



Darstellung der umzusetzenden Einzelmaßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes am Beispiel einer Geschossebene







Projekt:


Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung


Kosten:

1.050.000 €

Stand der Projektabwicklung:


Entwurfsplanung für das erweiterte Grundstück läuft, Nutzung durch Nachbarn bis 2019, daher Reduktion des Ansatzes











Projekt:

Zitadellengebäude Bau B + C
Brandschutzertüchtigung und Herstellung
Barrierefreiheit

Kosten:

6.700.000 €

Stand der Projektabwicklung:

Die Maßnahmen im Gebäude B und C, 1. BA, sind abgeschlossen. Ein Teil der endgültigen Umzüge ist erfolgt. In Gebäude C, 2. BA, werden die Elektroinstallationen erneuert.

Geb. B




Geb. C











Projekt:

Zitadelle, Gebäude A, 1. BA, Dach- und Fassadensanierung, Einbau zweiter Rettungsweg Schönbornsaal

Kosten:

1.500.000 €

Stand der Projektabwicklung:

Vorplanungen und Sondierungsarbeiten für zweiten baulichen Rettungsweg Schönbornsaal laufen












Projekt:

Gutenberg-Museum, Brandschutzsanierung

Kosten: 6.608.580 €

Stand der Projektabwicklung: Europaweiter 2-phasiger Architektenwettbewerb läuft. Derzeit Phase 2 bis Ende Januar 2016.













Projekt:

Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Ersatzneubau Sporthalle

Kosten: 5.202.000 €

Stand der Projektabwicklung: Durchführung des VOF-Verfahrens ist abgeschlossen. Projektstart ist erfolgt.









Projekt:


VHS Auflagenerfüllung

Kosten:

2.476.560 €

Stand der Projektabwicklung: Die Maßnahme konnte für die Projektanmeldungen zum KI 3.0 berücksichtigt werden. Antragsbearbeitung läuft.











Projekt:

RS plus Kanonikus-Kir, Sanierung 1. BA


Kosten:

7.235.880 €

Stand der Projektabwicklung:

Alternativuntersuchungen abgeschlossen, Wiederaufnahme der Planungen am jetzigen Standort.











Projekt:

Heinrich-Mumbächer-Schule, Umbau Hausmeisterwohnung zu Bibliothek

Kosten:

95.000 €

Stand der Projektabwicklung:

Bauantrag mit Brandschutzgutachten wurde im September 2015 zur Genehmigung dem Bauamt vorgelegt. Die Genehmigung steht noch aus.











Projekt:

GS Mombach, Sporthalle, Erneuerung Sportboden

Kosten: 90.000 €

Stand der Projektabwicklung: Fertigstellung 3/2015 inklusive neuer Sportgeräte, Kostenfeststellung: 76.026,35 €












Projekt:

IGS Anna-Seghers, Sanierung / Ersatzneubau Gebäude D

Kosten: 5.500.000 €

Stand der Projektabwicklung: Erarbeiten der Ausführungsplanung für den 3. BA zur Aufnahme der naturwissenschaftlichen Fachräume









Maßnahmen zur Amokprävention

Abstimmung mit Polizei, Feuerwehr,
Bauaufsicht, Schulträger usw.,
umfangreiche Ortsbegehungen,
Definition von Maßnahmenkatalogen,
Berücksichtigung der Brandschutzkonzepte
Entwicklung von Leitsystemen,
Klassenraumsprechstellen mit Rückruffunktion,
Verbesserung der Schließsysteme

Projekt:

ELA-Anlagen in Schulen

Kosten: 20.000 €

Stand der Projektabwicklung:
Abarbeitung von zwei Pilotprojekten
(Windmühlenschule, IGS Bretzenheim)
Allgemeingültiger Leitfaden liegt vor.
Veranschlagung künftig im Rahmen der
Einzelprojekte.

WEGWEISER UND ORIENTIERUNGSPLÄNE





Ansicht Neubau der IGS

OPTISCHE ORIENTIERUNGSHILFEN

Amokprävention an Mainzer Schulen



FARBSCHEMA UND RAUMNUMMERIERUNG





Farbleitsystem nach Dejan Pavlovic

OPTISCHE ORIENTIERUNGSHILFEN

Amokprävention an Mainzer Schulen









Projekt:

Schulhofsanierungen


Kosten:

1.818.778 €

saniert werden.

Stand der Projektabwicklungen: In Erweiterung des Schulhofsanierungsprogramms müssen Freianlagen an diversen Schulstandorten nach Durchführung der Hochbaumaßnahmen wiederhergestellt und

Beispiele: Masterpläne BBS, Münchfeldschule, GS Laubenheim (von I. o. nach r. u.)











Projekt:

GS Eisgrubschule, Sanierung Nebengebäude, Brandschutz


Kosten:

3.395.580 €

Stand der Projektabwicklung: Entwurfsplanung, abgestimmt mit Schulträger, ADD und SGD, nachbarschaftliche Zustimmungen werden eingeholt.



unten: Abstandsflächenpläne Nachbarn









Projekt:

GS Münchfeldschule, Auflagenerfüllung Sporthalle

Kosten:

2.972.400 €

Stand der Projektabwicklung: Schulbehördliche Genehmigung durch ADD liegt seit 16.12.2015 vor. Als nächstes kann die Genehmigungsplanung ausgearbeitet werden.










Projekt:

IGS Bretzenheim, "Alte Sporthalle" Auflagenerfüllung

Kosten: 5.000.000 €

Stand der Projektabwicklung: Genehmigungsplanung läuft.





Teil 2


Programme und Bauprojekte im Wirtschaftsplan 2015

Anzahl: 29

Finanzvolumen gesamt: ca. 13,5 Mio. Euro

davon in 2015 : ca. 12,5 Mio. Euro







Anteil Instandhaltungsaufwendungen (reaktiv) (Allgemeine Bau- und Betriebsunterhaltung)

7,2 Mio. Euro

In den vier Regionen wurden im zweiten Halbjahr hiervon insgesamt bisher 5,33 Mio. Euro für die allgemeine Bau- und Betriebsunterhaltung, mit wiederkehrenden Prüfungen und Wartungen, beauftragt.

Dies entspricht 5.623 Einzelaufträgen.

Anteil Instandhaltungsaufwendungen zur Gewährleistung von Sicherheit und Funktion (Brandschutz, Standsicherheit etc.) und Einzelprogramme

6,3 Mio. Euro


Summe: 13,5 Mio. Euro





Auszug Maßnahmenpläne

1 = Lauterenflügel 2 = Kreyßig-Flügel




Projekt:

Stadthaus I und II, Planungsmittel Maßnahmenkatalog Brandschutz

Kosten:

200.000 €

Stand der Projektabwicklung: Erarbeitung Sanierungskonzept, Umsetzung des Maßnahmenkatalogs nach brandschutztechnischer Bestandsanalyse, falls umgehend erforderlich.







Mittelverwendung:

Planungsmittel Masterplan 50.000,- €

Brandschutzbedarfsplan

Austausch von diversen 60.000,- €

Hallentoren

Anpassung an LKW-Höhen

Hofreparatur Feuerwache I 30.000,- €

Beseitigung von Gefahrenstellen

Einbau von Abgas-Absauganlagen 130.000,- €

Projekt:

Feuerwehrgebäude, Planungsmittel, Maßnahmenkataloge Brandschutz, Umsetzung Arbeitsschutz und Brandschutz

Kosten:

270.000 €

Stand der Projektabwicklung:


Durchführung diverser Einzelmaßnahmen nach Abstimmung mit der Feuerwehr.












Auszug Maßnahmenpläne

- 1 = Neue Brandschutztür
- 2 = Erneuerung der Installationen



Projekt:

Wissenschaftliche Stadtbibliothek, Rheinallee 3 B, Planungsmittel Brandschutzkonzeption

Kosten: 100.000 €


Stand der Projektabwicklung: Erarbeitung Masterplan und Umsetzung von Sofortmaßnahmen gemäß Brandschutzgutachten.












Projekt:

Kurfürstliches Schloss, Erfüllung Brandschutzauflagen, 3. BA

Kosten: 125.000 €

Stand der Projektabwicklung: Die Umsetzung der geforderten Maßnahmen im dritten BA ist erfolgt.




- 1 = Auszug Maßnahmenpläne
- 2 = provisorischer zweiter baulicher Rettungsweg als Gerüsttreppe.









Projekt:

Rathaus, notwendige Brandschutzmaßnahmen bis zur Gesamtsanierung


Kosten:

70.000 €

Stand der Projektabwicklung:

Einarbeitung der festgestellten Defizite in eine Ausführungsplanung, weitere Einschaltung des TÜVs und des Brandschutzsachverständigen.

FLUCHT- UND RETTUNGSPLAN












- 1 = Auszug Maßnahmenpläne
- 2 = Notstromaggregat Interimslösung



Projekt:

Staatstheater, Großes und Kleines Haus, Auflagenerfüllungen

Kosten: 400.000 €

Stand der Projektabwicklung: Endgültige Lösung für Notstromversorgung wird erarbeitet. Derzeit diverse brandschutztechnische Ertüchtigungsmaßnahmen.









Auszug Maßnahmenpläne

1 = provisorischer zweiter Rettungsweg Rheinfoyer



Projekt:

Rheingoldhalle, weitere Umsetzung von Brandschutz-Sofortmaßnahmen

Kosten: 430.000 €

Stand der Projektabwicklung: Umsetzung von Sofortmaßnahmen gemäß Brandschutzgutachten. Ertüchtigung der Brandwand zum Hilton. Schnittstellenabgrenzung zur Sanierung "Konjunkturprogramm" mit MAG erfolgt.









1 = Auszug Maßnahmenpläne

2 = Bestuhlungsplan


Projekt:

Bürgerhaus Hechtsheim, Auflagenerfüllung Brandschutz

Kosten:

500.000 €


Stand der Projektabwicklung: Keine weiteren baulichen Maßnahmen, Anmeldung zum KI 3.0 erfolgt, Erarbeitung Maßnahmenpaket zur Nutzung bis 10.02.2016.











Projekt:

Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss, naturwissenschaftliche Bereiche, Auflagenerfüllung

Kosten: 100.000 €

Stand der Projektabwicklung:

Kompensationsmaßnahmen laut Brandschutzgutachten wurden realisiert. Hauptmängel: naturwissenschaftliche Fachräume und deren Lüftungsanlagen







Projekt:

Grundschule Martin-Luther-King, Planungsmittel Brandschutzkonzeption

Kosten:

50.000 €

Stand der Projektabwicklung: Hortfrage gelöst, Masterplan liegt vor. Bedarfsplanung muss beschlossen werden.









Projekt: Sporthalle Mombach, Standsicherheit und Auflagenerfüllung

Kosten: 700.000 €

Stand der Projektabwicklung:
Dachflächen wurden instandgesetzt. Ballwurfsichere
Decke wurde erneuert. Brandschutztechnische
Auflagen mussten umgesetzt werden. Statische
Mängel wurden beseitigt.











Projekt: IGS Anna-Seghers, Gebäude E, Fassadensanierung

Kosten: 400.000 €


Stand der Projektabwicklung: Erarbeiten eines Sanierungskonzepts, Fassadengestaltung und Kostenberechnung. Bauantragsunterlagen werden erstellt.











Projekt:

Zitadelle, Standsicherheit Mauern

Kosten: 80.000 €

Stand der Projektabwicklung: Einschaltung eines Fachbüros, Durchführung von Sofortmaßnahmen und Sicherung der gefährdeten Bereiche.














Projekt:

Zitadelle Kasematten

Kosten:

35.000 €+ Spenden und Eigenhilfe Werkstatt


Stand der Projektabwicklung: Herstellung einer verpachtbaren Räumlichkeit, erste Ausbaufirmen sind tätig.











Projekt: Gedenkstätte St. Christoph, Turmsicherung, Maßnahmenbeginn

Kosten: 50.000 €

Stand der Projektabwicklung:
Machbarkeitsstudie Turmstabilisierung einschl.
Rekonstruktion der Turmspitze liegt seit November
2015 vor. Architekturwettbewerb soll ausgelobt
werden.



Turmsicherung temporär mittels Stahlkorsett und Fangnetzen










Projekt:

Peter-Jordan-Schule, Anmietung ehemalige FH Mainz II

Kosten: 250.000 €


Stand der Projektabwicklung: monatliche Miete 20.833,33 € Mietdauer bis Juni 2016, Vermieter LBB











Projekt: Stadtbibliothek Lerchenberg, Anmietung Container

Kosten: 60.000 €

Stand der Projektabwicklung: jährliche Mietkosten












Projekt:

Kurfürstliches Schloss, Fortsetzung Fassadensanierung (Komplementärmittel für Zuschüsse)

Kosten: 300.000 €


Stand der Projektabwicklung: Beginn des 5. Bauabschnitt, voraussichtlicher Abschluss Ende 2015. Gerüstabbau 5. BA Mitte Januar 2016 Beginn 6. BA März 2016











1 = neuer Trockenkühler

2 = neue Kältemaschine



Projekt:

Rathaus, Sanierung Kältetechnik

Kosten: 190.000 €

Stand der Projektabwicklung:

Kältemaschine mit einer Leistung von ca. 700 KW wurde eingebaut. Abführung der Abwärme über neuen Trockenkühler. Erhebliche Einsparung an Abwasserkosten (pro Jahr ca. 80.000 €).







Projekt:

Grundschule Maler-Becker-Schule, Beseitigung von Unfallgefahren

Kosten: 35.000 €


Stand der Projektabwicklung: Schadensbeseitigung an Zaun und Asphaltbelag sowie Erneuerung der Fenster im Mittelbau erfolgt.











Projekt:

Grundschule Leibnizschule, Sanierung Umkleidebereich

Kosten: 300.000 €

Stand der Projektabwicklung: Entwurfsplanung läuft, Sanierung Umkleidebereich, Nebenräume, Sanitärbereiche, inklusive komplette Haustechnik.







		Gesamtbudget	
lfd. Nr.	Laufende Maßnahmen	Ansätze 2015	
1	Kita Zahlbach, Planung und Einstieg Gesamtsanierung	150.000 €	
2	Kita Akustikprogramm	315.000 €	
3	Kita Klemmschutz	0 €	
4	Aktualisierung Masterplan	92.000 €	
5	Sachverständiger für Akustik	56.000 €	
6	Kita Haus der Jugend	200.000 €	
7	Bauherrenvertretung, Projektsteuerung	85.000 €	
	Neue Maßnahmen		
8	Brandschutzmaßnahme Hort MLK	60.000 €	
9	Ersatzneubauten Kitas Grundlagenermittlungen	162.000 €	
	Budgetansatz Wirtschaftsplan 2015	1.120.000 €	


Projekt:

Masterplan Kindertagesstätten

Kosten:

1.120.000 €

Stand der Projektabwicklung: Abwicklung der Maßnahmen laut Einzelaufstellung, z.B. Akustikmaßnahmen in 4 Kitas Aktuelle Umsetzung in Planung Kita Mombach I + II, Kita Am großen Sand, Kita Goetheplatz



Interespina Residing cline Brandschutz" DREUM: 10.08.2015 Sets 1





Vorschlagsliste Denkmalpflegeprogramm 2015 der GWM

1. Römisches Mainz

 1.1 Römersteine
 40.000 €

 1.2 Jupitersäule
 40.000 €


 1.3 Drususstein
 40.000 €

 1.4 Römisches Bühnentheater
 100.000 €

2. Bastion Albani 10.000 €

3. Reste der mittelalterlichen Stadtmauer 20.000 €

4. Mahnmal St. Christoph 100.000 €



Projekt:

Denkmalpflegeprogramm

Kosten:

350.000 €

Stand der Projektabwicklung: Umsetzung der im Werkausschuss am 27.01.2015 beschlossenen Vorschlagsliste.







1	Boiler und Warmwasserspeicher, dezentrale Warmwasserbereitung	10.000€
2	Umrüsten auf LED-Beleuchtung	35.000 €
3	Isolierung/Dämmung von bestehenden Rohrleitungen und Pumpen nach EnEV	10.000€
4	Regelbare Thermostatventile und dezentrale Raumregelung	10.000€
5	Weitere Aufschaltung von Anlagen und Optimierung	40.000€
	der Störmeldungen Gebäudeleittechnik (GLT)	
6	Kesselaustausch (kleine Wärmeerzeugungsanlagen) wenn der Kessel deutlich älter ist als 20 Jahre	15.000 €
_		05.000.6
7	Austausch der abgängigen Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR) mit Aufschalten auf die Gebäudeleittechnik	25.000€
8	Kleinmaßnahmen: Batterien/Akkus, Regler, kleine Messgeräte, etc. z.B. Batterieaustausch an Anlagen, ohne permanente MSR-	5.000€
	Wartungsverträge	





Beispiel Pkt. 3

Projekt:

Energieeinsparprogramm

Kosten:

150.000 €

Stand der Projektabwicklung: Umsetzung der im Werkausschuss beschlossenen Energieeinsparmaßnahmen.



Beispiel Pkt. 1



neu gegen alt und ggf. verkleinern







Projekt:

Bürgerhäuser, Risikoanalysen

Kosten:

Auf Nachweis

Stand der Projektabwicklung: Erarbeitung von Risiko- und Gefährdungsanalysen an diversen Standorten. Ausarbeitungen für die Projektanmeldungen zum KI 3.0









Projekt:

Holzturm, Fassadensanierung

Kosten: 150.000 €

Stand der Projektabwicklung: Teilsanierung, Naturstein- und Malerarbeiten. Fassadensanierung von drei Seiten abgeschlossen.









Projekt:

Synagoge Weisenau, Schutzbau Mikwen

Kosten:

116.650 €, Anteil GWM 95.000 €+ Zuschüsse und Fördermittel

Stand der Projektabwicklung: Fertigstellung April 2015, Einweihung Mai 2015









Projekt:

IGS Bretzenheim, Athletikraum, "Mainz 05"

Kosten: 25.000 €

Stand der Projektabwicklung: Die Maßnahme ist abgeschlossen.









GWM Halbjahresbericht, Stand der Projektabwicklungen zum 31.12.2015

Teil 3

Abrechnungsmaßnahmen

Abwicklung von im Haushalt veranschlagten Maßnahmen mit entsprechender Rechnungslegung Volumen 16,44 Mio. Euro





GWM Halbjahresbericht, Stand der Projektabwicklungen zum 31.12.2015

Teil 3

Abrechnungsmaßnahmen, Einzelaufstellung:

GS Finthen, Layenhofstraße	9.220.000 €
Staatstheater, Erneuerung Obermaschinerie	3.220.000 €
Staatstheater, Erneuerung Tonpult	500.000 €
Neubau und Sanierung Kita "Haus der Jugend"	2.800.000 €
Schlossgymnasium, Sanierung (Projektstudie)	300.000 €
GS Maler-Becker-Schule, Sanierung (Projektstudie)	350.000 €
BBS I bis IV, Masterplan	50.000 €









Projekt:

GS Finthen, Layenhofstraße

Kosten:

9.220.000 €

Stand der Projektabwicklung:

Wirtschaftlichkeitsanalysen durchgeführt, Abstimmung mit ADD zur Realisierung von Ersatzneubauten erfolgt. Neuer Masterplan liegt vor. (Auszüge siehe rechts.)



Städtebauliche Anordnung


- » Schulgebäude als ein großer 2-geschossiger L-förmiger Baukörper, Unterteilung durch gläserne Fuge (Foyer)
- » Abschottung zur Nachbarbebauung hin, Reduktion der Lärmbelastung für Wohnhäuser
- Durch Baukörper geschützter Schulhof
- » Zufahrt für "Elterntaxi"
- » Sporthalle als Eckbebauung zu den beiden Straßen Separate Erschließung für außerschulische Belange von der Ludwig-Schwamb-Straße, Eingrabung Sporthalle zur Reduzierung der Bauspacke.
- Vorschlag Dachform: Elachdach aut | mit Bagginu












Projekt:

Staatstheater, Erneuerung Obermaschinerie

Kosten:

3.220.000 €

Stand der Projektabwicklung: derzeit Durchführung VOF-Verfahren für Fachplanungsbüro, erneute Abstimmung zwischen Ministerium und Finanzverwaltung.









Projekt:

Staatstheater, Erneuerung Tonpult


Kosten: 500.000 €

Stand der Projektabwicklung: derzeit Angebotseinholungen zur Beauftragung der Fachingenieurleistungen, Vorbereitung der Ausschreibung









Projekt:


Neubau und Sanierung Kita "Haus der Jugend"


Kosten:

2.800.000 €

Stand der Projektabwicklung:

Bauantrag ist eingereicht. Ausschreibungen Rückbau- und Schadstoffsanierungen erfolgt.












Projekt:

Schlossgymnasium, Sanierung (Projektstudie)

Kosten: 300.000 €

Stand der Projektabwicklung: Raumanalyse Soll-/Ist-Vergleich ist erarbeitet. Zustandsdiagnose wird zurzeit erstellt.









Arbeitsräume wieder verfüllt



Projekt:

GS Maler-Becker-Schule, Sanierung (Projektstudie)

Kosten:

350.000 €

Stand der Projektabwicklung:

Masterplan beauftragt, Raumbedarfsplanung und Soll- / Ist-Analyse wird erarbeitet.

Erneuerung der Grundleitungen, Beseitigung der Feuchteschäden sind erfolgt.









Projekt:

BBS I bis IV, Masterplan

Kosten:

50.000 €

Stand der Projektabwicklung: Entscheidung zur Unterbringung der BBS I, II und III vorbereitet. BBS IV wird nicht berücksichtigt.

