



Antwort zur Anfrage Nr. 1271/2019 der Ortsbeiratsfraktionen betreffend Bearbeitungsstand Projekt Kita Südring und Kita Holunderweg sowie Haus Sankt-Georg (CDU, FDP)

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

1. Auskunft über den derzeitigen Planungs- und Bearbeitungsstand hinsichtlich des Abrisses und Neubaus der Kita Südring und der Kita Holunderweg
2. Vorlage eines Zeitplanes aus dem hervorgeht, wann welche Maßnahmen auf dem Gelände der Kita Südring und der Kita Holunderweg in welchem Umfang durchgeführt werden;

Die Gebäudewirtschaft Mainz hat mich über den aktuellen Bearbeitungs- und Planungsstand für die beiden Kita-Baumaßnahmen informiert. Dieser stellt sich wie folgt dar:

Ersatzneubau Kita Bretzenheim-Süd

- Ausführung als „Baukasten-Kita“
- Werkplanung ist zu 95% fertig.
- Auftrag Regendichte Hülle (Rohbau usw.) ist erteilt.
- Abbrucharbeiten beginnen voraussichtlich Mitte Oktober.
- Die Nachbarn sind über die Abbrucharbeiten informiert.
- Ab Februar/März 2020 wird mit den Arbeiten an der regendichten Hülle begonnen; dafür werden ca. 6 bis 7 Monate benötigt. Danach folgt der weitere Ausbau.
- Übergabe der Kita soll im Mai 2021 erfolgen.
- Inbetriebnahme des Ersatzneubaus ist für Mitte 2021 geplant.

Ersatzneubau Kita Holunderweg

- Ausführung als Baukasten-Kita der zweiten Generation geplant.
- Planungen starten im Frühjahr 2020.
- Die dort bestehende Kita soll nach Fertigstellung der Baukasten-Kita Bretzenheim-Süd in die Interims-Kita auf der Bezirkssportanlage ziehen.
- Danach wird das Bestandsgebäude im Holunderweg niedergelegt und die neue Baukasten-Kita erstellt.

3. Auskunft über das weitere Verfahren zum Gelände des ehemaligen Hauses St. Georg und soweit möglich Mitteilung eines Zeitplanes bis zur Errichtung des Gebäudes

Das im Besitz der katholischen Kirche befindliche „Haus St. Georg“ wurde 2018 abgerissen. Nach Auskunft des bischöflichen Ordinariats wird die Überplanung des gesamten Geländes derzeit noch einmal kirchenintern überprüft. Für den Ersatzneubau der Kita St. Georg sind diese Überprüfungen insoweit abgeschlossen, dass mit einem Start der Bauarbeiten im Dezember 2019 und einer Inbetriebnahme Mitte 2021 gerechnet wird. Der Kita-Ersatzneubau ist viergruppig mit insgesamt 80 Betreuungsplätzen, davon 14 für Unterdreijährige bei einer vollständigen Ganzzzeitbelegung, geplant.

Mainz, 18.09.2019

gez. Lensch

Dr. Eckart Lensch
Beigeordneter