



Antwort zur Anfrage Nr. 0346/2023 der CDU im Ortsbeirat betreffend **Planung Grundschule Laubenheim (CDU)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

**1. Wie weit ist die Baumaßnahme „Grundschule Laubenheim“ fortgeschritten?**

**2. Welche Gewerke sind vergeben?**

**3. Welche Maßnahmen sind ausgeschrieben?**

Die Ausschreibung der Abbrucharbeiten läuft derzeit. Eine frühere Ausschreibung war nicht möglich, da vor Beginn der Abbrucharbeiten die Baustraße in Verlängerung der Weinstraße fertiggestellt sein muss. Hier bedurfte es weiterer Abstimmungen, die den Planungsprozess verzögert haben. Sobald die zu beauftragende Firma feststeht, wird ein konkreter Zeitplan abgestimmt und der Starttermin rechtzeitig vorher den Anliegern mitgeteilt. Die Rohbauausschreibung ist fertiggestellt. Sie wird in Kürze veröffentlicht.

**4. In wieviel Jahren ist mit dem Abschluss der Arbeiten für die neue Grundschule zu rechnen?**

Mit dem Abschluss der Arbeiten ist nach derzeitigem Kenntnisstand in 2026 zu rechnen.

Mainz, 03.05.2023

gez.  
Marianne Grosse  
Beigeordnete