



M WIE ZUKUNFT – MEINE STRASSENBAHNSTADT SACHSTAND TEILPROJEKT 1 – BINGER STRASSE

2. Juni 2026 – Ausschuss für Mobilität

M WIE ZUKUNFT – TP1 BINGER STRASSE


ÜBERSICHT

- ▶ Fahrleitungstragwerk vollständig aufgebaut
- ▶ Fahrstromversorgung – Anschluss bis Anfang Juni 2026
- ▶ Leitungsbau (Leerrohrtrasse, LSA) bis Anfang Juni 2026 abgeschlossen
- ▶ Lichtsignalanlagen (LSA) – Aufbau bis Mitte Juli 2026
- ▶ Wurzelkammersysteme – Aufbau 7 Stk. von 9 Stk. abgeschlossen
- ▶ Sanierung Übergangskonstruktion Alicenbrücke Fuß- und Radwege (Süd) abgeschlossen – Fertigstellung Nordseite bis Ende Juni 2026
- ▶ Leitungsbau (Gas, Wasser) - Parcussstraße und Binger Straße abgeschlossen – Hintere Bleiche (Nord) ausstehend
- ▶ Inbetriebnahme 10.08.2026 – feierliche Eröffnung 15.08.2026
- ▶ Setzen der Bäume Binger Straße im Herbst 2026




TEILPROJEKT 1 – BINGER STRASSE

BAUZUSTAND KW27– BEGINN SOMMERFERIEN 2026



TEILPROJEKT 1 – BINGER STRASSE

BAUZUSTAND INBETRIEBNAHME 10.08.2026



TEILPROJEKT 1 – BINGER STRASSE

ILLUSTRATION BAUZUSTAND INBETRIEBNAHME

