



Antwort zur Anfrage Nr. 0461/2017 der FDP-Ortsbeiratsfraktion betreffend **Aktueller Stand Baumaßnahme "Erneuerung Hauptstr." (FDP)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

**1. Wie stellt sich der aktuelle Zeitplan dar?**

Für die Umsetzung des zweiten Bauabschnittes gilt nach wie vor der in der Pressekonferenz vom 07.12.2016 vorgestellte Zeitplan, der eine halbseitige Öffnung der Fahrbahn Ende Mai 2017 vorsieht.

**2. Inwiefern wird der aktuelle Bauzeitenplan eingehalten?**

Der oben genannte Zeitplan vom 07.12.2016 ist immer noch aktuell und wird eingehalten.

**3. Unter Berücksichtigung der aktuellen Situation: wann ist mit einer Beendigung der Baumaßnahme zu rechnen?**

Nach derzeitigem Stand wird die Maßnahme Ende November 2017 fertig gestellt sein.

**4. Falls der ursprüngliche Bauzeitenplan nicht eingehalten werden kann, welche Maßnahmen sind angedacht, um diese zu gewährleisten?**

Da sich die Maßnahme im Soll befindet, stellt sich die Frage derzeit nicht.

Mainz, 27.03.2017

gez. Merkator

Kurt Merkator  
Beigeordneter