



Aktz.:

Antwort zur Anfrage Nr. 0326/2020 der CDU und FDP im Ortsbeirat Mainz-Bretzenheim betr. Bearbeitungsstand Kitas Südring und Holunderweg sowie Umbau SPAZ-Gebäude zur Kita (CDU, FDP)

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Der Ortsbeirat Bretzenheim bittet die Verwaltung

- 1. um Auskunft über den derzeitigen Planungs- und Bearbeitungsstand hinsichtlich des Abrisses und Neubaus der Kita Südring und der Kita Holunderweg sowie des Umbaus des SPAZ-Gebäudes zur Kita.**

Der Jugendhilfeausschusses und der Stadtvorstand haben festgelegt, die neue Kita mit einer Frischküche, möglicherweise sogar mit einer "Cluster-Frischküche" auszustatten. Von dieser Cluster-Küche sollen neben der Kita im Haus noch weitere Kitas versorgt werden. Die Örtlichkeit bietet sich an, weil das Grundstück groß genug und die Anfahrmöglichkeit für Lieferfahrzeuge gegeben ist.

Das bedeutet aber, dass die dort vorgesehene Baukasten-Kita entsprechend umgeplant werden muss. Die Gebäudewirtschaft Mainz wird für den Jugendhilfeausschuss am 09.06.2020 ein Grundsatzzkonzept für eine "Frischküchen-Kita" vorlegen, auf dessen Basis dann (unter anderem) die Kita Holunderweg entstehen wird. Erst danach, also ab Herbst des Jahres 2020 kann mit ersten aussagefähigen Plänen gerechnet werden.

- 2. um Vorlage eines Zeitplanes, aus dem hervorgeht, wann welche Maßnahmen auf dem Gelände der Kita Südring und der Kita Holunderweg in welchem Umfang durchgeführt werden.**

Nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Baukasten-Kita Bretzenheim-Süd (Sommer 2021) und dem Umzug der Kita Holunderweg in die Interims-Kita an der Bezirkssportanlage (Rollschuhbahn) soll das Bestandsgebäude am Holunderweg (Kita und ehemaliges SPAZ-Gebäude) zurückgebaut und der Neubau der Baukasten-Kita Holunderweg mit Frischküche erfolgen. Aufgrund des bestehenden Klärungsbedarfes hinsichtlich der Genehmigungsvoraussetzungen für die Frischküchen kann aus heutiger Sicht kein verlässlicher Zeitpunkt für die Fertigstellung der Kita Holunderweg genannt werden. Mit Abschluss der Neubauplanung für die Kita gegen Ende 2020 sind hierzu sicher konkretere Angaben möglich.

Mainz, 08.06.2020

gez.
Marianne Grosse
Beigeordnete