

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1774/2020
Amt/Aktenzeichen VI/2 65 23 49	Datum 04.05.2021	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ortsbeirat Mainz-Laubenheim	Kenntnisnahme	18.06.2021	Ö

Betreff: Sachstandsbericht zum Antrag Nr. 0235/2020 (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Ortsbeirat Mainz-Laubenheim <u>hier:</u> Abriss und Neubau Kita MinniMax
Mainz, 06.05.2021 gez. Marianne Grosse Beigeordnete

Im Frühjahr 2020 wurde u. a. für die Baukasten-Kita MinniMax ein Antrag auf Baugenehmigung gestellt. Eine solche Genehmigung ist Voraussetzung für die Erteilung der Förderzusage des Landes Rheinland-Pfalz. Die Baugenehmigung lag sodann im Herbst 2020 vor, so dass die Förderzusage beantragt werden konnte. Beide Genehmigungen, die Voraussetzung für einen Baubeginn sind, liegen nunmehr seit Jahresende 2020 vor.

Bedingt durch Verschiebungen aufgrund der Corona-Pandemie und durch die Neubesetzung des Planungsteams, wurde mit Jahresbeginn die Planung vervollständigt und die ersten Ausschreibungen wurden vorbereitet. Seit Frühjahr laufen die Schadstoffsanierungen, bevor ab Ende April 2021 das Bestandsgebäude rückgebaut wird.

Zur Energieversorgung ist Geothermie vorgesehen. Nach den hierfür erforderlichen Bohrungen sollen die Rohbauarbeiten im August/September beginnen. Nach einer Bauzeit von rund eineinhalb Jahren soll die Kita voraussichtlich im April 2023 fertiggestellt sein.

Bezüglich der neu eingerichteten Bushaltestelle im Zugangsbereich der Kita sowie des tangierten Fuß- und Radwegeverkehrs wird - wie bei allen städtischen Baustellen üblich - in Absprache mit der städtischen Verkehrsplanung und der Mainzer Mobilität eine Interimslösung für den Zeitraum der Bauarbeiten eingerichtet.