



## Antwort zur Anfrage Nr. 0881/2023 der FDP im Ortsbeirat Mombach betreffend **Zeitplanung für das Provisorium des Gymnasium Mombach (FDP)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

- **Wie groß ist die Verzögerung verglichen mit dem Planungsstand Mitte März 2023?**
- **Wodurch wurden die Verzögerungen ausgelöst?**
- **Wie ist der aktuelle Zeitplan bis zur vollständigen Fertigstellung des provisorischen Schulgebäudes?**
- **Wie hoch schätzt die Verwaltung die Wahrscheinlichkeit, dass das provisorische Schulgebäude zum Schuljahresbeginn 2023/2024 fertiggestellt wird?**
- **Falls die Wahrscheinlichkeit nicht 100% beträgt, wie sieht der „Plan B“ aus?**

Grundsätzlich ist es so, dass die aktuell sehr schwierige Situation in der Bauwirtschaft und die daraus resultierenden Lieferschwierigkeiten sich sehr stark auf die Bauabläufe auswirken. Verlässliche Aussagen insbesondere zu Bauzeitenplänen sind derzeit daher nahezu unmöglich.

Es ist richtig, dass es beim Bau des Provisoriums (Interimsschule) zu Verzögerungen gekommen ist. Der zeitliche Verzug beträgt derzeit ca. 10 Wochen.

Zur ersten Verzögerung kam es bei der Ausschreibung der Liefer- und Aufstellungsleistungen der Containeranlage. Weitere Verzögerungen in einer Größenordnung von acht Wochen haben sich dadurch ergeben, dass ein Bieter am letzten Tag der Einspruchsfrist gegen die Prüfung und Wertung der Ausschreibung eine Rüge eingereicht hat. Letztlich wurde von der Vergabekammer die Vergabeentscheidung der Stadt Mainz bestätigt, der Auftrag durfte aber erst nach Vorliegen der Entscheidung der Vergabekammer erteilt werden. Erst nach Auftragserteilung an die Tiefbaufirma konnte diese dann diverse Sonderbauteile bestellen. Hierbei zeigte sich, dass insbesondere Schachtbauteile nur mit unerwartet langen Lieferzeiten zu bekommen waren.

Zum Schutz der Nachbarschaft wurde außerdem festgelegt, dass der LKW-Betrieb nur in eingeschränkten Abfahrzeiten erfolgen kann (morgens 4 Stunden, mittags 1,5 Stunden), was zu weiteren Verzögerungen führte.

Da inzwischen absehbar ist, dass man die dargestellten Verzögerungen trotz der Intensivierung des Personal- und Geräteeinsatzes vor Ort nicht wieder einholen kann, arbeitet die Verwaltung derzeit intensiv an verschiedenen Szenarien, die kurzfristig für die Aufnahme des Schulbetriebes zum Schuljahr 2023/2024 zur Verfügung stehen.

In dieser Zwischenlösung wird die Schule die ersten Wochen verbringen, bis dann erste Teile der Interimsschule bezogen werden können.

Sobald feststeht, welche Lösung zur Umsetzung kommt, wird der Ortsbeirat durch die Verwaltung informiert werden.

Am 05.07.2023 wird es um 19:00 Uhr eine Bürgerinformationsveranstaltung in der Schulsporthalle Lemmchenschule geben. Die Informationsveranstaltung wurde am 19. Juni 2023 öffentlich angekündigt. Die Plakatierung ist in Bearbeitung und wird in Kürze vorgenommen.

Mainz, 22.06.2023

gez.  
Marianne Grosse