

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0870/2026
Amt/Aktenzeichen 80/65.12.02-048/0006	Datum 26.05.2026	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 02.06.2026

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	09.06.2026	Ö
Stadtrat	Entscheidung	17.06.2026	Ö

Betreff:

Haushaltsangelegenheit;
Grundschule Schillerschule, Weisenau, Container für 4 Klassen, 7.001375
hier: Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 615.000,00 EUR für das
Haushaltsjahr 2026

Mainz, 28.05.2026

gez.
Manuela Matz
Beigeordnete

Mainz, 29.05.2026

gez.
Ludwig Holle
Beigeordneter

Mainz, 02.06.2026

gez.
Nino Haase
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt, der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 615.000,00 EUR im Jahr 2026 beim Projekt „GS Schiller, Container für 4 Klassen“, 7.001375.

Sachverhalt

1. Sachverhalt / 2. Lösung:

Aufgabenstellung:

In der Grundschule Schillerschule werden 4 zusätzliche Klassenräume benötigt. Das Schulamt hat somit die Errichtung von 2 x 2 Klassenraumcontainern beauftragt. Da kein Grundstück in der Nähe zur Schule und auf dem Schulgelände zur Verfügung steht, wurde das Hausmeisterhaus abgerissen. An dieser Stelle sollen die Container errichtet werden. Dafür ist es erforderlich, auf der Fläche des ehemaligen Hausmeisterhauses eine Bodenplatte herzustellen. Die denkmalgeschützte Einfriedung wird im Bereich des Abbruchs in denkmalgerechter Qualität ergänzt.

Hinzu kommen auch die notwendigen technischen Anschlüsse der Container an das bestehende Strom- und (Ab-)Wassernetz.

Im aktuellen Haushaltsjahr stehen dem Projekt 461.250,00 EUR (450.000,00 EUR zzgl. 11.250,00 EUR Aktivierbare Eigenleistung - AEL) und eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 600.000,00 EUR zur Verfügung.

Zur Beauftragung werden alle Mittel in 2026 benötigt und vollständig kassenwirksam, da der Bau nach den Herbstferien 2026 in den Betrieb genommen werden soll. Somit kann die VE nicht verwendet werden und der Betrag muss überplanmäßig bereitgestellt werden.

Die Mittel werden für sämtliche Planungsleistungen der Leistungsphasen (LPh) 05 (Ausführungsplanung) bis einschließlich LPh 08 (Bauüberwachung) der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und für alle beteiligten Planer und Ingenieure etc. sowie für sämtliche am Bau beteiligten Gewerke (Herrichten und Erschließen der Baufläche, Bauwerk und Baukonstruktion, Natursteinarbeiten, Liefern und Aufstellen der Containeranlage selbst sowie die Arbeiten zum technischen Anschluss und Ausbau der Elektrotechnik, Heizungstechnik und Wasseranschluss, Baunebenkosten) benötigt.

Hier eine Übersicht über die bereitgestellten und bereitzustellenden Mittel:

	Mittel in EUR gesamt	Dem Projekt bereitgestellte Mittel ohne AEL (EUR)	AEL (EUR)
HH 2026:			
HH-Ansatz:	461.125,00	450.000,00	11.250,00
ÜPL-Mittel:	615.000,00	Nach Beschluss bereitzustellen: 600.000,00	15.000,00
Gesamt	1.076.125,00	1.050.000,00	26.250,00

3. Alternative:

Ohne die überplanmäßige Mittelbereitstellung kann die Maßnahme nicht umgesetzt und die notwendigen Schulräume nicht bereitgestellt werden.

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen:

Keine

Finanzierung

5. Finanzierung:

Finanzierung durch die Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel in Höhe von 615.00,00 EUR (inkl. der aktivierbaren Eigenleistungen – AEL in Höhe von 15.000 EUR) wie folgt:

PSP-Element/ Innenauftrag/ Gebäudekostenstelle	Sachkonto	ÜPL-Mittelbereitstellung in EUR	Kassenwirksamkeit
7.001375.700.200	78523001	70.000,00	04/2026
7.001375.700.300	78523001	200.000,00	04/2026
7.001375.700.400	78523001	100.000,00	04/2026
7.001375.700.500	78523001	80.000,00	04/2026
7.001375.700.700	78523001	60.000,00	04/2026
7.001375.700.700.01	78523001	90.000,00	04/2026
		600.000,00	
7.001375.700.700.02	78523001	15.000,00	2026
Gesamt		615.000,00	