



Aktz.:

**Antwort zur Anfrage Nr. 0198/2011 der ödp-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Altstadt betr. Naturhistorisches Museum (ödp)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

**Hiermit wird die Verwaltung gebeten, darüber durch Sachstandsbericht zu unterrichten, dazu insbesondere bei Änderungen im Zeit- und Kostenplan.**

Entgegen der Vorgabe der Bestandspläne der Gründung stellte sich nach der Fertigstellung der Erdarbeiten heraus, dass die Außenkellerwand nicht mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg neu erstellt wurde. Die erforderliche Umplanung und eine neue Gründung bedingten den Baustillstand und die Bauzeitverlängerung.

Witterungsbedingt konnten auch in den beiden Wochen vor Weihnachten keine Betonarbeiten ausgeführt werden. Auch hier gab es einen kurzen Baustopp.

Die Fertigstellung ist nach dem heutigen Stand für Ende Mai 2011 geplant. Über die Kostenentwicklung wurde durch den Werkausschuss mehrfach informiert.

Mainz, 2. Februar 2011

gez.

Marianne Grosse  
Beigeordnete