

**Beschlussvorlage**



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich

Drucksache Nr.

1782/2014

Amt/Aktenzeichen  
51/51 03 03 00

Datum  
12.12.2014

**TOP**

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 20.01.2015

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Jugendhilfeausschuss	Vorberatung	20.01.2015	Ö
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	03.02.2015	Ö
Ortsbeirat Mainz-Neustadt	Anhörung	04.02.2015	Ö
Stadtrat	Entscheidung	11.02.2015	Ö

**Betreff:**

Ersatzneubau der städtischen Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße; Mehrkosten

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen

Mainz, 19.01.2015

gez. Merkator

Kurt Merkator  
Beigeordneter

Mainz, 20.01.2015

gez. Ebling

Michael Ebling  
Oberbürgermeister

**Beschlussvorschlag:**

Der Jugendhilfeausschuss und der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfehlen die überplanmäßige Bereitstellung in Höhe von 204.000 € für das Haushaltsjahr 2015 bei dem Projekt "Kita - Ersatzneubau Gabelsbergerstraße" zu Lasten des Gesamtabschlusses.

## **Problembeschreibung / Begründung:**

1. Sachverhalt
2. Lösung
3. Alternative
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen
5. Finanzierung

### **Zu 1.:**

Mit Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2011 wird die städtische Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße in der Mainzer Neustadt einen Ersatzneubau in modularer Bauweise bekommen. Es wurden investive Haushaltsmittel in Höhe von 2.934.525 € bereitgestellt. Aufgrund fehlender Deckungsfähigkeit der Kita Gabelsbergerstraße mit den anderen Kita-Projekten und wegen erforderlicher Zusatzleistungen (verzögerte Abbrucharbeiten und Winterheizung) haben sich Mehrkosten ergeben. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 3.138.525 €. Abzüglich der genehmigten Mittel werden 204.000 € benötigt.

### **Zu 2.:**

Die Verwaltung wird ermächtigt, die zusätzlichen Kosten in Höhe von 204.000 € bereitzustellen, um die ordnungsgemäße Fertigstellung des Ersatzneubaus zu gewährleisten.

### **Zu 3.:**

Es erfolgt ein Baustopp; die Kindertagesstätte kann nicht fertiggestellt werden.

### **Zu 4.:**

Geschlechtsneutral

### **Zu 5.:**

Für den Ersatzneubau stehen Mittel wie folgt zur Verfügung:

#### Planansätze:

2011	500.000 €
2012	1.560.000 €
2013	710.000 €

Gesamt 2.770.000 €

#### Nachbewilligungen:

2013	80.000 €
2014	167.000 €

Gesamt 247.000 €

"Umsetzungen" (Sperrung investiv; Bereitstellung konsumtiv): 82.475 €

Aus den ursprünglichen investiven Mitteln mussten Mittel zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in den Ergebnishaushalt umgesetzt werden.

Zusammenfassung (für investives Projekt):

	2.770.000 €
+	247.000 €
-	82.475 €

Gesamt 2.934.525 €

Zusätzlich benötigte Mittel = 204.000 € Gesamtkosten = 3.138.525 €

Vorschlag: Die zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 204.000 € werden überplanmäßig zu Lasten des Gesamtabschlusses bereitgestellt.