

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0926/2019
Amt/Aktenzeichen 20/20 92 11 - GWM	Datum 09.07.2019	TOP

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Haupt- und Personalausschuss	Entscheidung	24.07.2019	Ö

Betreff: Vergabeangelegenheiten; Neubau Baukasten-Kita, Kita Weisenau II Jakob-Laubach-Straße und Kita Zagrebplatz Hechtsheim - Regendichte Hülle in 2 Losen
Dem Oberbürgermeister vorzulegen Mainz, 15. Juli 2019 gez. M. Matz Manuela Matz Beigeordnete
Mainz, 16. Juli 2019 gez. M. Ebling Michael Ebling Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Personalausschuss (Ferienparlament) beschließt gemäß § 16 d EU Abs. 2 Nr. 1 VOB/A, den Auftrag für beide Lose an die Firma Karl Gemünden GmbH & Co. KG, Ingelheim, zu erteilen.

Los 1 Kita Weisenau II, Jakob-Laubach-Straße

Auftragssumme	1.260.776,25 €
zzgl. 19 % MwSt.	<u>239.547,49 €</u>
Gesamtauftragssumme	1.500.323,74 €

Los 2 Kita Hechtsheim, Zagrebplatz

Auftragssumme	1.143.049,08 €
zzgl. 19 % MwSt.	<u>217.179,33 €</u>
Gesamtauftragssumme	1.360.228,41 €

Die Vergabevoraussetzungen gemäß § 16 b EU Abs. 1 VOB/A sind erfüllt.

Art der Vergabe

Offenes Verfahren

Teilnehmer am Wettbewerb

23 registrierte digitale Bewerber

Los 1 Kita Weisenau II Jakob-Laubach-Straße:
2 digital eingegangene Angebote

Los 2 Kita Hechtsheim Zagrebplatz:
2 digital eingegangene Angebote

Nachgerechnetes Ergebnis einschl. 19 % MwSt.:

Los 1 Kita Weisenau II Jakob-Laubach-Straße (Kostenschätzung: 1.685.000,00 €)

1. Bieter Karl Gemünden GmbH & Co. KG, Ingelheim 1.500.323,74 €

2. Bieter 2.288.487,22 €

Los 2 Kita Hechtsheim Zagrebplatz (Kostenschätzung: 1.580.000,00 €)

1. Bieter Karl Gemünden GmbH & Co. KG, Ingelheim 1.360.228,41 €

2. Bieter 2.141.007,46 €

Die Firma Karl Gemünden GmbH & Co. KG, Ingelheim, beantragt mit Abgabe ihres Angebotes Nachunternehmer für Leistungen in Höhe von 2.055.987,24 € einzusetzen.

Von Seiten der Abteilung Vergabe und Einkauf sowie der Gebäudewirtschaft Mainz bestehen hierzu keine Bedenken.

Die finanziellen Mittel stehen zur Verfügung.