

TOP 10.6



Landeshauptstadt
Mainz

Stellungnahme zur Rückfrage zu Anfrage Nr. 1194/2019 des Ortsbeirates Mainz-Altstadt betreffend Rheingoldhalle

Zur erneuten Rückfrage aus dem Ortsbeirat Mainz-Altstadt nehmen wir wie folgt Stellung:

Nein, die gegebenen Antworten widersprechen sich nicht.

Die Asbestsanierung führt zu einer zeitlichen Verzögerung von 3 Monaten.

Wie bereits mehrfach berichtet, wurde aufgrund des Brandes in der Rheingoldhalle der Bauablauf dahingehend angepasst, dass nun die Arbeiten am ersten wie auch am zweiten Bauabschnitt in großen Teilen parallel erfolgen. Durch diese Anpassung wird versucht, die zeitliche Verzögerung im Bauablauf aufzufangen.

Konkrete Zusagen können jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden (siehe hierzu auch Antwort auf Frage 1 der Anfrage 1194/2019).

Mainz, 27.11.2019

Günter Beck
Bürgermeister



Landeshauptstadt
Mainz

10-Hauptamt
Im Auftrag