

# Beschlussvorlage



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0898/2020
Amt/Aktenzeichen 69/69-21-028	Datum 19.05.2020	TOP

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Stadtrat	Entscheidung	03.06.2020	Ö
Werkausschuss der Gebäudewirtschaft Mainz	Kenntnisnahme	16.06.2020	Ö

<b>Betreff:</b> Bauvorhaben: Neubau Grundschule Laubenheim-Interimsmaßnahme -Schulcontaineranlage mit Sportzelt hier: Beauftragung der Firma KB Container GmbH
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen  Mainz, 20. Mai 2020  gez. Marianne Grosse  Marianne Grosse Beigeordnete
Mainz, 23.05.2020  gez. M. Ebling  Michael Ebling Oberbürgermeister

## Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt gemäß § 16 d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A den Auftrag an die **Firma KB Container GmbH, Steinäcker 1, 96132 Schlüsselfeld**, zu erteilen.

Nettoauftragssumme	1.870.000,00€
zzgl. 19 % MwSt.	355.300,00€
<b>Gesamtauftragssumme</b>	<b>2.225.300,00 €</b>

Die Vergabevoraussetzungen gemäß § 16 b EU Abs. 1 VOB/A sind erfüllt.

### **1. Art der Vergabe**

Offenes Verfahren  
(Europaweite Ausschreibung)

### **2. Teilnehmer an der Ausschreibung**

18 Bewerber  
1 eingegangenes Angebot

### **Nachgerechnetes Ergebnis inkl. 19 % MwSt.                      (Kostenschätzung: 3.232.000,- €)**

1. Firma KB Container GmbH	90,00 Punkte	2.225.300,00,- €
----------------------------	--------------	------------------

Die erforderlichen Finanzmittel stehen im GWM-Wirtschaftsplan 2020 zur Verfügung.