

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0507/2023
Amt/Aktenzeichen 20/20 92 11 - GWM	Datum 04.04.2023	TOP

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Vergabeausschuss	Entscheidung	20.04.2023	Ö

Betreff:

Vergabeangelegenheiten;
Containeranlage Grundschule Mainz-Finthen
- Einfeldsporthalle als Hallensystem

Beschlussvorschlag:

Der Vergabeausschuss beschließt gemäß § 16d EU Abs. 2 Nr. 1 VOB/A, den Auftrag an die Firma Losberger Modular Systems GmbH, Mannheim, zu erteilen.

Auftragssumme	3.034.529,00 €
zzgl. 19 % MwSt.	<u>576.560,51 €</u>
Gesamtauftragssumme	3.611.089,51 €

Die Vergabevoraussetzungen gemäß § 16b EU Abs. 1 VOB/A sind erfüllt.

Stadtverwaltung Mainz
In Vertretung

Dr. Eckart Lensch
Beigeordneter

Sachverhalt:

Art der Vergabe

Offenes Verfahren

Teilnehmer am Wettbewerb

16 digitale Bewerber

3 digital eingegangene Angebote

1 Angebot wurde aufgrund des unangemessen hohen Preises ausgeschlossen

Nachgerechnetes Ergebnis einschl. 19 % MwSt.: (Kostenschätzung: 2.026.148,36 €)

Der Ausschreibung liegen folgende Zuschlagskriterien zugrunde:

Preis 70 Punkte, Lohn 15 Punkte, Verzicht auf Nachunternehmer 15 Punkte

1. Firma Losberger Modular Systems GmbH, Mannheim	3.611.089,51 €	85 Punkte
2. Bieter	4.069.800,00 €	62,11 Punkte

Begründung zu den Schätzkosten:

Die Abweichung der eingegangenen Angebote zu den ermittelten Schätzkosten resultiert im Wesentlichen aus der Materialverknappung im Rohstoffbereich durch die andauernden internationalen Konflikte und die daraus resultierende konjunkturelle Lage. Außerdem führt die erhöhte Nachfrage innerhalb der Ausschreibungsphase u.a. durch den Mehrbedarf an Flüchtlingsunterkünften zu den aktuell eingehenden Preisen.

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen unter der Mittelbindungsnummer 1674 im städtischen Haushalt zur Verfügung.