

# Beschlussvorlage



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0670/2013
Amt/Aktenzeichen 51/51 03 04 00	Datum 26.04.2013	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 07.05.2013

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Arbeitsgruppe Kindertagesbetreuung des Jugendhilfeausschusses	Vorberatung	16.05.2013	Ö
Jugendhilfeausschuss	Vorberatung	22.05.2013	Ö
Ortsbeirat Mainz-Neustadt	Anhörung	22.05.2013	Ö
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	04.06.2013	Ö
Stadtrat	Entscheidung	12.06.2013	Ö

## Betreff:

Einrichtung einer provisorischen Kindertagesstätte in der Mainzer Neustadt ab 01.11.2013 bis zur Eröffnung des Ersatzneubaus der Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen

Mainz, 02.05.2013  
gez. Merkator  
Kurt Merkator  
Beigeordneter

Mainz, 2013

Michael Ebling  
Oberbürgermeister

## Beschlussvorschlag:

Der Einrichtung von fünf Krippengruppen als Provisorium auf dem Gelände der Wohnbau Mainz GmbH, Emausweg, für Kinder im Alter von acht Wochen bis zum dritten Geburtstag bzw. Gruppen mit kleiner Altersmischung für Kinder im Alter ab einem

Jahr bis zum Schuleintritt (abhängig vom Bedarf) ab 01.11.2013 bis zur Eröffnung des geplanten Ersatzneubaus der Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße wird zugestimmt. Die erforderlichen Mittel stehen im Doppelhaushalt 2013/2014 zur Verfügung.

## **Problembeschreibung / Begründung:**

1. Sachverhalt
2. Lösung
3. Alternative
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen
5. Finanzierung

### **Zu 1.:**

Die städtische Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße in der Mainzer Neustadt wird mit Beschluss des Stadtrats vom 14.12.2011 einen Ersatzneubau bekommen und in modularer Bauweise errichtet. Während der Abriss- und Bauzeit müssen die Kinder in einer provisorischen Kindertagesstätte untergebracht werden. Es ist vorgesehen, Container für fünf Gruppen auf einer Freifläche der Wohnbau Mainz GmbH am Emausweg aufzustellen. Das Einverständnis der Wohnbau liegt vor.

### **Zu 2.:**

Um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können, wird in der Mainzer Neustadt ein Ersatzneubau für die vorhandene Kinderkrippe Gabelsbergerstraße erstellt. Die Kinder müssen zwischenzeitlich in einer provisorischen Kindertagesstätte untergebracht werden und können nach Fertigstellung in den Neubau wechseln. Das Provisorium wird abhängig vom Bedarf mit fünf Krippengruppen bzw. mit fünf Gruppen mit kleiner Altersmischung mit je 15 Plätzen für Kinder im Alter von acht Wochen bis zum Schuleintritt geführt. Damit soll flexibel auf den Bedarf an Betreuungsplätzen reagiert und auch der Verbleib der Kinder in der gleichen Einrichtung bis zum Schuleintritt ermöglicht werden.

Die Plätze werden als Ganztagsplätze mit einer Öffnungszeit von 7.00 bis 17.00 Uhr ausgewiesen.

Das Provisorium wird in Containern auf einem Gelände der Wohnbau Mainz GmbH am Emausweg eingerichtet. Dies ist vor Allem für die Eltern der Kinder nahe dem alten Standort und somit gut zu erreichen. Eine andere Unterbringung der aufgenommenen Kinder ist nicht möglich. Die Verortung der Container wurde vom Amt für Projektentwicklung und Bauen geprüft. Die erforderlichen Mittel stehen zur Verfügung. Die Plätze werden nach dem Kindertagesstättenbedarfsplan dringend benötigt.

### **Zu 3.:**

Es wird kein Provisorium eingerichtet. Die Kinder der Kinderkrippe Gabelsbergerstraße haben während der Errichtung des Ersatzneubaus keine Unterbringung. Der gesetzliche Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Unterdreijährige ab 01.08.2013 kann nicht erfüllt werden.

**Zu. 4:**

Geschlechtsneutral

**Zu 5.:**

a) Einmalige Kosten

Für die Umsetzung des Provisoriums incl. Anmietung und Errichtung entstehen für fünf Gruppen Kosten wie folgt:

	<u>01.11.-31.12.2013</u>	<u>01.01.-31.12.2014</u>
Planung und Herrichtung	150.000 €	-----
Miete Container	40.000 €	240.000 €
Miete Grundstück	2.600 €	15.600 €
Abbau		50.000 €
Wiederherrichtung nach Abbau	-----	15.000 €
Abriss Gabelsbergerstraße	80.000 €	-----
Herrichtung Außengelände	45.000 €	
Gesamtkosten	317.600 €	320.600 €

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stehen bei Kostenstelle 4030/Sachkonto 56210001 (Miete Provisorium) folgende Mittel zur Verfügung:

2013    94.992 €  
2014    94.992 €

Des Weiteren stehen im Doppelhaushalt bei Kostenstelle 5950/Sachkonto 50220001 (Neubau Kindertagesstätte Bretzenheim/Universität) Mittel wie folgt zur Verfügung:

2013    342.179 €  
          106.000 € Gebunden  
          236.179 € Noch verfügbar

2014    994.825 € Noch verfügbar

Da die Einrichtung Bretzenheim/Universität nicht wie geplant von der Stadt Mainz, sondern durch das Studierendenwerk Maria Heimsuchung geführt werden soll, wird vorgeschlagen, die eingesparten Mittel im Rahmen der Deckungsfähigkeit bei Sachkonto 55990001/L360505001 zur Verfügung zu stellen.

Die erforderlichen Mittel ab 2015 wären für die folgenden Haushaltsjahre entsprechend anzumelden.

Möbel/ Einrichtungsgegenstände werden aus der bestehenden Kindertagesstätte in das Provisorium umgezogen.

**b)** Es entstehen keine laufenden Kosten.