



Antwort zur Anfrage Nr. 0851/2013 der ödp-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Gonsenheim
betreffend **Kita-Neubau Elsa-Brändström-Straße**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

1. Was sind die Gründe für die Verzögerungen?

2. War es je realistisch, von einer Eröffnung im Juli 2013 auszugehen?

Die Verwaltung setzt seit einigen Jahren sehr viele Kita-Bauprojekte um. Allein im Doppelhaushalt 2013/2014 sind dafür Investitionen in Höhe von rd. 27 Mio. € vorgesehen. Aktuell werden 8 Kita-Neubauten sowie 2 Ersatzneubauten geplant und umgesetzt sowie zahlreiche kleinere Um- und Anbaumaßnahmen. Die Personalkapazität in der Bauverwaltung ist eher geringer geworden, so dass häufig Bauprojekte nach außen vergeben werden müssen. Da die Abstimmung mit den verschiedenen städtischen Stellen dennoch erfolgen muss, dauert dieser Prozess i. d. Regel länger.

Die Kita Elsa-Brändström-Straße ist in sog. Modulbauweise vorgesehen. Die Zeit der Vorplanung ist dabei arbeitsintensiver und dauert länger als bei konventioneller Bauweise. Dafür ist die Errichtung der Kita anschließend sehr viel schneller umgesetzt.

3. Wie sieht der genaue Zeitplan mit den exakten Terminen derzeit aus? (Wann ist Beginn der Bauvorarbeiten, wann Baubeginn und ab wann steht die Kita für die Gonsenheimer zur Verfügung?)

Der Bauantrag wurde bereits gestellt. Die mit dem Neubau beauftragte Firma wird voraussichtlich im Juli die Gründungsarbeiten vornehmen. Die Anlieferung der Kita in Modulbauweise ist für August geplant.

Die Kita wird in der Woche vom 14.-18.10.2013 fertig gestellt sein und dem Amt für Jugend und Familie übergeben. Anschließend erfolgen noch Restarbeiten und die Möblierung wird vorgenommen. Die ersten Kinder sollen ab Mitte November aufgenommen werden.

4. Welche Übergangslösungen werden den Gonsenheimer Eltern angeboten, die ihr Kind gern in einer wohnortnahen Gonsenheimer Kita unterbringen möchten?

Es können keine weiteren Übergangslösungen in Gonsenheim angeboten werden. In Einzelfällen ist das Amt für Jugend und Familie bemüht alternative Platzangebote zu finden.

Mainz, 04.06.2013

I.V.

gez. Sitte

Christopher Sitte
Beigeordneter