Zweckverband
Layenhof/Münchwald
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Beschlussvorlage für die Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Layenhof/Münchwald

am 29. November 2019

TOP 9

Bericht über die Erschließungsmaßnahmen 2. Bauabschnitt

Beschlussvorschlag

Die Zweckverbandsversammlung nimmt vom Stand der Erschließungsmaßnahmen des 2. Bauabschnitts (vom Handwerkerhof bis zum Gebäude 5833) Kenntnis.

Sachverhalt:

Die Erschließungsplanung wurde mit den Versorgungsträgern abgestimmt und vorbereitet. Für die Ver- und Entsorgung der Hinterliegergrundstücke nördlich des Gebäudes 5880 wird ein Erschließungsring benötigt. Das Bodengutachten hat Belastungen des Asphalts und des Bodenaushubs festgestellt, die weitere Leistungen erfordern. Bei der Kampfmittelsondierung wurden einige Verdachtszonen lokalisiert, die unter Einhaltung der Sicherheitsanforderungen freigelegt werden.

Im Juli 2019 wurde die Maßnahme öffentlich ausgeschrieben und im September beauftragt. Die Arbeiten beginnen im östlichen Anschluss an der Erschließung Handwerkerhof und werden in fünf Abschnitten durchgeführt. Die Bauzeit wird voraussichtlich bis Frühjahr 2021 dauern.

Im Straßenkörper werden durch den Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR neue Oberflächen- und Schmutzwasserkanäle sowie eine neue Straßenentwässerung verlegt.

Die Mainzer Netze GmbH baut eine komplett neue Versorgung mit Trinkwasser-, Erdgas-, und Stromversorgungsleitungen auf. Das bestehende Glasfasernetz wird ausgebaut. Nach Abschluss der Tiefbaumaßnahmen erfolgt die Wiederherstellung der Straßendecke. Auf der Nordseite der Straße wird ein durchgängiger Gehweg hergestellt. Auf der Südseite erhält die Straße eine durchgehende Einfassung. Nördlich des Gebäudes 5880 ist eine Ringstraße geplant. Alle an der Erschließungsstrecke liegenden Gebäude erhalten neue Hausanschlüsse. Parallel wird die alte Ver- und Entsorgung aus amerikanischer Nutzung abgeschaltet.

Mainz, den 28. Oktober 2019 / Metz

Der Verbandsvorsteher:

gez. Michael Ebling
Oberbürgermeister