

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1758/2018
Amt/Aktenzeichen 61/60 06 01 190	Datum 26.10.2018	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 06.11.2018			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Entscheidung	13.11.2018	Ö

Betreff: Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 66.000 € für die Maßnahme „Augustusplatz“
Mainz, 30.10.2018 In Vertretung gez. Beck Günter Beck Bürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligung beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von weiteren 66.000 € für den 1. Bauabschnitt der Maßnahme „Augustusplatz“.

1. Sachverhalt

Bereits mit Vorlage 0442/2018 und Beschluss des Stadtrates am 09.05.2018 wurden für die Maßnahme 1. Bauabschnitt bereits 220.000 € bereitgestellt.

Im Zuge der Bauarbeiten hat sich nunmehr ergeben, dass folgende zusätzliche Leistungen erforderlich sind :

1. Im Vorfeld der Abbrucharbeiten wurden Untersuchungen von Deklarationsanalysen des Asphalts sowie des Baugrundes, die für die Entsorgung erforderlich sind, durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass es sich um teerhaltigen Asphalt sowie um Boden Z2 nach LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) handelt, was eine besondere Behandlung und Beseitigung von Asphalt und Bodenaushub erforderlich macht.

Die zusätzlichen Kosten betragen 46.000 €

2. Durch den Wirtschaftsbetrieb wurde mitgeteilt, dass die in der Planung vorgesehene Leitung mit einem Durchmesser DN 150 auf DN 250 zu vergrößern ist.

Die zusätzlichen Kosten betragen 10.000 €

3. Für die Zufahrt Transfusionszentrum wurde durch die Abteilung Verkehrswesen in einer ergänzenden Planung mitgeteilt, dass der Aufbau in diesem Bereich zu verstärken ist, damit die Zufahrt den Belastungen entsprechend ausgeführt wird und keine Schäden im Pflaster entstehen.

Die zusätzlichen Kosten betragen 10.000 €

Die Mittelbindung für den Auftrag an die Firma Gerharz ist somit nicht ausreichend. Es ist eine Nachtragsbeauftragung in Höhe von 66.000 € zwingend notwendig.

2. Lösung:

Zusätzliche Mittelbereitstellung bei PSP Projekt 7.000922 im Haushaltsjahr 2018 (Gesamtmittel 2018 286.000 €) in Höhe von 66.000 € für die Beauftragung der vorgenannten zusätzlichen Leistungen, damit mit den Bauarbeiten in diesem Bereich zügig fortgeschritten werden kann und keine Verzögerungskosten entstehen.

3. Alternative

Keine

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen

Keine

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Punkt 1 und 2